

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 г.г.

Выдан ООО УК «КАДЕЖНАЯ» (наименование УК, ТСЖ, ЖСК)

в отношении объекта, расположенного по адресу: ул. Буржуйская, 170
по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Общие положения

1.1. Теплоснабжающая организация:

а) наименование ООО «Ростовские тепловые сети»
б) адрес ул. Пескова, 17
в) руководитель Главный инженер Д.А. Родионов
г) телефон 203-71-18

1.2. Потребитель:

а) наименование МКФ
б) адрес ул. Буржуйская, 170
в) руководитель _____
г) телефон 241-17-01

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ООО УК «КАДЕЖНАЯ»
б) адрес 340000, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 240, стр 29
в) руководитель Э.В. Коляров
г) телефон 241-17-01

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование МКФ
б) адрес ул. Буржуйская, 170
в) руководитель _____
г) телефон 241-17-01

1.5. Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от 17 " Февраля 20 19 г. № 5430
б) тепловая энергия в виде Горячий воздух гкал/год
в) годовое потребление тепла _____ гкал/год
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _____ гкал/год
в том числе:
отопление 0,1716 гкал/год
горячее водоснабжение 0,1161 гкал/год
вентиляция _____ гкал/год

2. Проведение подготовительных работ и испытаний

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена 05 " 06 2019 г.

сетевой водой гидропневматическим
способом для полного осветления воды
(указать вид промывки)
(в случае проведения очистки указать наименование организации,
проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

Г.И. Шенников Г.И. Шенников И.И.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова В.А. Сидорова

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены 05 " 08 2019 г.

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

Г.И. Шенников Г.И. Шенников И.И.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова В.А. Сидорова

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена: " _____ " _____ 2019 г.
а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП Р_{проб} = 10 МПа в течение 10 минут

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

Г.И. Шенников Г.И. Шенников И.И.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова В.А. Сидорова

б) оборудования тепловых пунктов ЦТП, ИТП давлением Р_{проб} = 10 МПа в течение 10 минут 16 " 08 2019 г.

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

Г.И. Шенников Г.И. Шенников И.И.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова В.А. Сидорова

в) системы отопления давлением $P_{проб} = 6$ ати в течение 5 минут, падением P 0 атм.
"05" 06 2019г.

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

г) систем горячего водоснабжения давлением $P_{проб} = 6$ ати в течение 10 минут, падением P 0 атм.
"16" 08 2019 г. рр установлен

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

2.4. Установка ограничительных устройств проведена "___" _____ 2019 г. Соответствие ограничительных устройств договорным проверено: а) тепловой пункт № 1, место установки _____, диаметр 54, пломба (дата _____ № _____); б) тепловой пункт № 2, место установки _____, диаметр _____, пломба (дата _____ № _____);

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена "___" _____ 2019г.

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

2.6. Приборы контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЭИТ):

на носителях

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭИТ (дата _____ № _____)).

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

2.7. Наличие и состояние изоляции трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления и горячего водоснабжения "___" _____ 2019 г. отсутствует

Член комиссии администрации района,
Представитель теплоснабжающей организации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

Представитель потребителя

В.А. Сидорова / Власова Д.С.

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации



(подпись)

Член комиссии администрации района

м.п.

3. Допуск к работе в отопительный период

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду утвержденными приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103.

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена «___» _____ 20__ г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей назначен Власов Д.С. Власова Д.С. Власова Д.С.

приказом от 01.09.18 № 01 (копия получена)

(должность, Ф.И.О.)

дата проверки знаний 22.09.18 № удостоверения 1778, паспорт _____

3.4. Жилой дом Бушеинская 17а ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2018/2019

Председатель комиссии, заместитель главы администрации

С.И. Шинин / Гагарина У.Н.

подпись



Короваева / Короваева А.А.

района

ФИО